

FICHE DE CONTROLE - AVANT MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Informations générales

Adresse de l'installation : _____

Nom du propriétaire ou client : _____

Date du contrôle : ____ / ____ / ____

Contrôle réalisé par :

☐ Particulier qualifié

☐ Électricien professionnel

(Nom / Entreprise : _____)

Contrôles visuels

Éléments vérifiés	Conforme	Non conforme	Remarques
Présence du tableau électrique avec disjoncteur différentiel			
Identification des circuits (repérage clair)			
Mise à la terre (prise de terre fonctionnelle et mesurée)			
Liaison équipotentielle principale			

Disjoncteurs adaptés aux sections de fils			
Sections de conducteurs conformes aux normes			
Boîtes de dérivation accessibles			
Présence d'un parafoudre (si exigé)			
Protection mécanique des câbles			
Prises de courant et interrupteurs correctement fixés			
Prises équipées de broche de terre			
Pièces humides protégées (volumes, IP, disj. différentiel 30 mA)			

Contrôles fonctionnels

Essais réalisés	Conforme	Non conforme	Remarques
Test des disjoncteurs différentiels 30 mA			
Essai de continuité des conducteurs de protection (PE)			
Contrôle de l'isolement des conducteurs			
Vérification du bon fonctionnement des circuits			
Essai de mise à la terre (valeur mesurée : Ohms)			

Conclusion

☐ Installation conforme - mise en service possible

☐ Installation non conforme - corrections nécessaires avant mise en service

Commentaires / anomalies constatées :

Nom et signature du contrôleur : _____